Wykonawcy pomiarów:

First Electrician Second First Electriciaan

	Title								
	Protocol number								
Zleceniodawca: Client									
Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home									
Rodzaj pomiarów: Nowa instalacja Data pomiarów: 2024-01-05 Instalacja: Nowa	Pogoda: Słoneczna Data następnych pomiarów: 2024-02-03								
Orzeczenie: Some data Uwagi do orzeczenia: Some data									

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/wprowadź nazw

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Lp.	Symbol	Badany punkt	Wyłącznik	Тур	In[A]	la[A]	Zs[Ω]	Za[Ω]	lk[A]	Ocena		
Un =	n = 100 V UI = 100 V ko = 100.0 ta = 100.0s Typ sieci = TNS											
1	III	II	10	В	10.0	50.0	10.0	2.0	10,00	Negatywna		
2	III	II	10	В	10.0	50.0	10.0	2.0	10,00	Negatywna		
3	III	II	10	В	10.0	50.0	10.0	2.0	10,00	Negatywna		
4	III	II	10	В	10.0	50.0	10.0	2.0	10,00	Negatywna		
5	III	II	10	В	10.0	50.0	10.0	2.0	10,00	Negatywna		
6	III	II	10	В	10.0	50.0	8.0	2.0	12,50	Negatywna		
7	III	II	10	В	10.0	50.0	1.0	2.0	100,00	Pozytywna		
8	III	II	10	В	10.0	50.0	1.0	2.0	100,00	Pozytywna		
9	III	II	10	В	10.0	50.0	1.0	2.0	100,00	Pozytywna		
10	III	II	10	В	10.0	50.0	1.0	2.0	100,00	Pozytywna		

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/wprowadź naz

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Lp.	Symbol	Badany punkt	Wyłącznik	Тур	In[A]	la[A]	Zs[Ω]	Za[Ω]	lk[A]	Ocena
Un =	Un = 11 V UI = 1 V ko = 1.0 ta = 1.0s Typ sieci = TNS									
1	kk	10	10	В	10.0	50.0	1.0	0.02	1,00	Negatywna
2	kk	10	10	В	10.0	50.0	0.01	0.02	100,00	Pozytywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/test

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Lp.	Symbol	Nazwa obwodu	L1-L2 [MΩ]	L2-L3 [MΩ]	L3-L1 [MΩ]	L1-PE [MΩ]	L2-PE [MΩ]	L3-PE [MΩ]	L1-N [MΩ]	L2-N [MΩ]	L3-N [MΩ]	N-PE [MΩ]	Ra	Ocena
Uisc	Jiso = 300 V													
1	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna
2	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna
3	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna
4	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna
5	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10.0	Negatywna
6	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10.0	Negatywna
7	kk	kk				10			10			9	10.0	Negatywna
8	kk	kk				10			10			9	10.0	Negatywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/test222

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Lp.	Symbol	Nazwa obwodu	L1-L2 [MΩ]	L2-L3 [MΩ]	L3-L1 [MΩ]	L1-PE [MΩ]	L2-PE [MΩ]	L3-PE [MΩ]	L1-N [MΩ]	L2-N [MΩ]	L3-N [MΩ]	N-PE [MΩ]	Ra	Ocena
Uisc	o = 300 V													
1	jkk	kkk					10			10		10	10.0	Pozytywna
2	jkk	kkk					10			10		10	10.0	Pozytywna
3	jkk	kkk					10			10		10	10.0	Pozytywna
4	jkk	kkk					10			10		10	10.0	Pozytywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/tnc1

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Lp.	Symbol	Nazwa obwodu	L1-L2 [MΩ]	L2-L3 [MΩ]	L3-L1 [MΩ]	L1-PEN [MΩ]	L2-PEN [MΩ]	L3-PEN [MΩ]	Ra	Ocena	
Uisc	Jiso = 300 V										
1	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna	
2	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna	
3	kk	kk	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna	
4	kk	kk	10	10	10	9	10	10	10.0	Negatywna	
5	kk	kk	10	10	10	9	10	10	10.0	Negatywna	
6	kk	kk						10	10.0	Pozytywna	
7	kk	kk						10	10.0	Pozytywna	

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/nowy

Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych

Lp.	Symbol	Badany punkt	Wyłącznik RCD	Тур	In[mA]	la[mA]	ta[ms]	t rcd[ms]	Ub[V]	Ui[V]	Ocena
1	kk	k	k	[AC]	10	10	10	10	10	10	Negatywna
2	kk	k	k	[AC]	10	10	10	10	10	10	Negatywna
3	kk	k	k	[AC]	10	10	10	10	10	10	Negatywna
4	kk	k	k	[AC]	10	5	10	10	10	10	Negatywna
5	kk	k	k	[AC]	10	5	1	10	10	10	Negatywna
6	kk	k	k	[AC]	10	6	12	10	10	10	Pozytywna
7	kk	k	k	[AC]	10	6	12	10	10	10	Pozytywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/soil

Badanie rezystywności gruntu

Lp.	Symbol	Badany punkt	L[m]	d[m]	p[Ωm]
1	k	k	10.0	10,00	10.0
2	k	k	10.0	10,00	10.0
3	k	k	10.0	10,00	10.0

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/wprowadź nzwę/soil

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Lp.	Symbol	Nazwa obwodu	L1-L2 [MΩ]	L2-L3 [MΩ]	L3-L1 [MΩ]	L1-PE [MΩ]	L2-PE [MΩ]	L3-PE [MΩ]	L1-N [MΩ]	L2-N [MΩ]	L3-N [MΩ]	N-PE [MΩ]	Ra	Ocena
Uisc	o = 300 V													
1	kk	kkk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	Pozytywna
2	kk	kkk				9			9			9	8.0	Pozytywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

wprowadź nazw/Drugie/Kitchenn

Badanie ciągłości małych rezystancji

Lp.	Symbol	Badany punkt	Ciągłość	Rs[Ω]	Ra[Ω]	Ocena
1	kk		Zachowana	10.0	10.0	Pozytywna
2	kk		Zachowana	10.0	10.0	Pozytywna
3	kk		Zachowana	10.0	10.0	Pozytywna
4	kk		Zachowana	10.0	10.0	Pozytywna

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Legenda:

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Wyłącznik: Nazwa elementu zabezpieczającego obwód

Typ: Charakterystyka bezpiecznika In[A]: Prąd nominalny bezpiecznika

Ia[A] : Prąd powodujący wyzwolenie bezpiecznika Zs[Ω] : Zmierzona impedancja pętli zwarciowej

Za[Ω]: Wartość wymagana impedancji pętli zwarciowej: Za = (Uo/la)

Ik[A]: Prad zwarcia wyliczony: Ik = Uo/Zs

Ocena: Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów

L1-L2 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L1 i L2 L2-L3 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L2 i L3 L3-L1 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L3 i L1 L1-PE [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L1 i PE L2-PE [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L2 i PE L3-PE [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L3 i PE L1-N [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L1 i N L2-N [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L2 i N L3-N [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L3 i N N-PE [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami N i PE

Ra [MΩ] : Wartość rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy każda zmierzona rezystancja jest większa od Ra

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodów

L1-L2 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L1 i L2 L2-L3 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L2 i L3 L3-L1 [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L3 i L1 L1-PEN [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L1 i PEN L2-PEN [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L2 i PEN L3-PEN [M Ω] : Zmierzona rezystancja izolacji pomiędzy obwodami L3 i PEN

Ra [MΩ] : Wartość rezystancji wymaganej

Ocena: Ocena pomiaru: pozytywna gdy każda zmierzona rezystancja jest większa od Ra

Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych

Wyłącznik RCD: Nazwa elementu zabezpieczającego obwód

Typ: Charakterystyka bezpiecznika In [mA]: Różnicowy prąd wyłączający Ia [mA]: Prąd powodujący wyłączenie RCD ta [ms]: Wymagany czas wyłączenia RCD trcd [ms]: Zmierzony czas wyłączenia RCD Ub [V]: Napięcie dotykowe zmierzone

Ui [V] : Dopuszczalne napięcie dotykowe bezpieczne

Ocena: Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Ub <= Ui, tRCD < ta, 1/2ln < la < In

Badanie rezystywności gruntu

L [m] : Odleglość między sondami d [m] : Głębokość pomiaru p [Ωm] : Rezystywność gruntu

Badanie ciągłości małych rezystancji

Rs $[\Omega]$: Wartość rezystancji przewodu PE

Ra $[\Omega]$: Wartość rezystancji wymaganej dla przewodu PE

Ocena: Ocena pomiaru: pozytywna, gdy Rs <= Ra

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny zmierzonej impedancji pętli zwarcia

Ocenę stanu bezpieczeństwa porażeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o postanowienia przepisów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne".

Próby i pomiary parametrów technicznych badanej instalacji elektrycznej zostały wykonane w warunkach zbliżonych do warunków jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano następujące kryteria:

Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla układu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD 60364-4-41:2019-07

Zs * Ia ≤ Uo

Dzieląc obustronnie powyższą nierówność przez:

- impedancję Z_S warunek otrzymuje postać: I_a ≤ I_k
- prąd l_a warunek otrzymuje postać: Z_S ≤ Z_a

2) Dla układu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2019-07

Tam gdzie występuje wyłącznik RCD: R_A * I_{dn} ≤ U_L

Tam gdzie jako ochronę zastosowano wyłącznik nadprądowy: $Z_S * I_a \le U_0$

3) Dla układu sieci IT, zgodnie z postanowieniami punktu 411.6.2 i 411.6.4 normy PN-HD 60364-4-41:2019-07

Pierwsze zwarcie:

 $R_A \times I_{dn} \leq 50 \text{ V}$

Drugie zwarcie: W układach bez przewodu N

 $2I_a \times Z_s \leq U$

W układach z przewodem N

2l_a x Z'_s ≤ U_o

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

gdzie:

R_A – suma zmierzonej rezystancji uziemienia części przewodzących dostępnych badanego urządzenia

 Z_s – impedancja w Ω , pętli zwarciowej obejmującej przewód liniowy i przewód ochronny

Z_a – dopuszczalna wartość impedancji pętli zwarcia [Ω]

I_a, I_{dn} – wartość prądu powodującego samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w wymaganym czasie [A]; w przypadku wyłącznika RCD prad I_a = 5 * I_{dn}

I_k – wartość prądu zwarcia jednofazowego na drodze przewodów fazowych-przewód ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Uo – wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego względem ziemi [V]

UL – wartość bezpiecznego napięcia dotykowego (50V / 25V) prądu przemiennego [V]

I_d – jest prądem uszkodzeniowym w A, pierwszego zwarcia o pomijalnej impedancji przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną. Na wartość l_d mają wpływ prądy upływowe i całkowita impedancja uziemiania instalacji elektrycznej.

U – wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego pomiędzy przewodami liniowymi

 Z'_s – impedancja w Ω , pętli zwarciowej obejmującej przewód neutralny i przewód ochronny

Maksymalny czas wyłączenia ustalono zgodnie z Tablicą 41.1 oraz z punktami 411.3.2.3, 411.3.2.4 i 411.6.4 normy PN-HD 60364-4-41:2019-07

System	e		50 V < U ₀ ≤ 120 V s			J ₀ ≤ 230 V s		J ₀ ≤ 400 V s	U ₀ ≥ 400 V s		
	a.c	d.c.	a.c	d.c.	a.c	d.c.	a.c	d.c.			
TN/IT	0,8	а	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1			
TT	0,3	а	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1			

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny zmierzonej rezystancji izolacji obwodów elektrycznych

Ocenę stanu bezpieczeństwa porażeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o postanowienia przepisów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne".

Próby i pomiary parametrów technicznych badanej instalacji elektrycznej zostały wykonane w warunkach zbliżonych do warunków jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami rozdziału 6.4.3.3 normy PN-HD 60364-6:2016-07.

 $R_s \ge R_a$

gdzie:

R_s – zmierzona wartość rezystancji izolacji [Ω]

R_a – wymagana wartość rezystancji izolacji instalacji [Ω]

Wartość rezystancji izolacji wymaganej Ra zależy od wartości napięcia znamionowego obwodu elektrycznego:

Napięcie znamionowe obwodu elektrycznego	Napięcie probiercze prądu stałego	Wymagana wartość rezystancji izolacji R _a
Obwody SELV i PELV	250 V	≥ 0,5 [MΩ]
≤ 500 V z wyjątkiem SELV i PELV	500 V	≥ 1,0 [MΩ]
> 500 V	1000 V	≥ 1,0 [MΩ]

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów urządzeń różnicowoprądowych

Ocenę stanu bezpieczeństwa porażeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o postanowienia przepisów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne".

Ocenę sprawności urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączników różnicowo-prądowych) przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-HD 60364-6 oraz w normie PN-EN 60364-4-41

Wartości prądu zadziałania sprawdzono z zgodnie z następującymi warunkami:

Typ AC
$$0.5 \times I_{dn} \le I_a \le I_{dn}$$

Typ A $0.35 \times I_{dn} \le I_a \le 1.4 \times I_{dn}$
Typ B $0.5 \times I_{dn} \le I_a \le 2 \times I_{dn}$

gdzie:

I_{dn}– wartość prądu znamionowego różnicowego wyłącznika [mA]

la- wartość prądu przy której zadziała wyłącznik różnicowoprądowy [mA]

Dodatkowo w celu dokładniejszego sprawdzenia wyłączników czas zadziałania zabezpieczenia sprawdzono zgodnie z następującymi warunkami:

t _A < 300 ms	t _{Av <} 150 ms	t _A < 40 ms
0 ms < t _A < 300 ms	10 ms < t _A < 150 ms	10 ms < t _A < 40 ms
0 ms < t _A < 500 ms	60 ms < t _A < 200 ms	50 ms < t _A < 150 ms
	t _A < 300 ms 0 ms < t _A < 300 ms 30 ms < t _A < 500 ms	0 ms < t _A < 300 ms 10 ms < t _A < 150 ms

gdzie:

Idn – wartość prądu znamionowego różnicowego wyłącznika [mA]

ta - czas zadziałania

Sprawdzono działanie członu kontrolnego wyłącznika różnicowoprądowego (przycisku testowego – "TEST")

Po naciśnięciu przycisku "TEST" - wyłącznik różnicowoprądowy powinien natychmiast zadziałać

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Warunki przeprowadzenia prób i pomiarów oraz kryteria oceny ciągłości przewodów

Ocenę stanu bezpieczeństwa porażeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o postanowienia przepisów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne".

Próby i pomiary parametrów technicznych badanej instalacji elektrycznej zostały wykonane w warunkach zbliżonych do warunków jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami rozdziału 6.4.3.2 normy PN-HD 60364-6:2016-07.

Należy wykonać próbę ciągłości elektrycznej:

- a) przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych w połączeniach wyrównawczych
- b) części czynnych dostępnych
- c) przewodów czynnych w obwodach pierścieniowych

Próby należy przeprowadzić przy użyciu miernika wykorzystującego prąd stały lub przemienny o napięciu od 4 do 24 V, prądem co najmniej 0,2 A. Błąd pomiarowy nie może przekraczać 30% w zakresie 0,2 – 2 Ω.

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Osoby wykonujące pomiary:

Imię	Nazwisko	Adres	Uprawnienia	Stanowisko	Podpis
First	Electrician	Address of first electrician	SEP2024	Pomiarowiec	First Electrician Prace kontrolno-pomiarowe Świadectwo kwalifikacyjne SEP SEP2024

Data pomiarów: 2024-01-05

Wykonawca pomiarów: First Electrician; Second First Electriciaan

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: His home

Statystyki

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

Punktów pomiarowych: 12 Pozytywnych wyników: 5

Przebadano obiektów/pomieszczeń: 2

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Obwodów 1-fazowych: 7 Obwodów 3-fazowych: 7 Pozytywnych wyników: 10

Przebadano obiektów/pomieszczeń: 3

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodów

Obwodów 1-fazowych: 5 Obwodów 3-fazowych: 2 Pozytywnych wyników: 5

Przebadano obiektów/pomieszczeń: 1

Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych

Punktów pomiarowych: 7 Pozytywnych wyników: 2 Negatywnych wyników: 5

Badanie rezystywności gruntu

Punktów pomiarowych: 3 Nieustalonych wyników: 0

Badanie ciągłości małych rezystancji

Punktów pomiarowych: 4 Pozytywnych wyników: 4 Negatywnych wyników: 0